

附件 2

**清远市清城区水利局
2022 年涉农统筹整合转移支付
区域绩效自评报告**

填报单位名称：清远市清城区水利局

填报人： 杨玲

联系电话： 0763-3939093

填报日期： 2023 年 3 月 6 日

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况。

2022年，清远市清城区水利局共统筹整合各级涉农资金1663.80万元支持11个涉农资金项目。其中：与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金0万元，市级资金0万元，区级资金0万元，其他资金0万元。

截至2022年12月31日，涉农资金共支出655.79万元，预算执行率为39.42%，其中：省级涉农资金655.79万元，执行率39.42%。

未能100%形成实际支出的原因主要是：（1）资金支付不够及时，截至2022年12月31日，共请款1060.39万元，但仅支付了655.79万元；（2）农村集中供水项目资金下达时间为2022年下半年，下达时间较晚，升平水厂泵站设备维修工程和江口供水水毁修复工程推进较慢，未能达到请款要求。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2022年度，清城区水利局共实施涉农资金项目11个，清城区水利局对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，11个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1. **全面推进河长制湖长制。**共实施3个项目：（1）2022年清远市清城区全面推行河长制湖长制类河道水面保洁项目；（2）北江二桥至飞来寺段碧道建设项目；（3）2022年清城区全面推

行河长制湖长制类流域面积 50 平方公里以下河流河道管理范围划定项目。3 个项目全部已完工，基本完成了项目年度绩效目标。项目的实施完成河道保洁长度 193300 米，保洁面积 13945000 平方米，河道保洁效果全部符合保洁方案要求，质量达标率 100%。同时，完成 9.6 公里碧道标识系统以及流域面积 50 平方公里以下河流河湖管理范围划定工作，划界长度 260.09 公里。

2. 农村集中供水。共实施 3 个项目，建设中项目 3 个，分别为：（1）升平水厂泵站设备维修工程；（2）江口供水水毁修复工程；（3）河道水面保洁项目。以上项目资金主要用于水厂设备维修和管网水毁项目以及河道水面保洁，项目的实施保障了供水管网的日常更新维护，建立了河道保洁长效管护机制，实现可持续影响目标。

3. 水资源节约与保护。共实施 2 个项目：（1）清远市清城区迎咀灌区农业水价综合改革试点项目；（2）清远市清城区节水型社会达标建设项目。以上 2 个项目已完工，基本完成了项目年度绩效目标。清城区中型灌区（迎咀灌区）农业水价综合改革试点项目的实施完成水量分解、节水配套改造面积 9.25 万亩。清远市清城区节水型社会达标建设项目在 2023 年 1 月已通过省级验收，项目完成。自创建县域节水型社会达标建设工作以来，清城区积极实施并完成节水创建相关工作，2020 年至 2021 年在清远市河长制、湖长制、最严格水资源管理制度考核中均获评优秀。

4. 水库移民后期扶持。共实施 2 个项目：（1）2022 年清城区石角镇回岐新村环境整治提升建设工程；（2）2022 年清城区

源潭镇迎咀新屋村环境整治提升建设工程。以上 2 个项目都已完工，基本完成了项目年度绩效目标。项目的实施提升了石角镇回岐新村、源潭镇迎咀新屋村人居环境，改善了生态环境，建立了两个移民村村庄清洁长效管护机制，农村面貌焕然一新。

5. 其他水利项目。共实施 1 个项目：（1）2022 年清城区水旱灾害风险普查项目。该项目已完工，基本完成了项目年度绩效目标。清城区水旱灾害风险普查项目由清城区水利局主导，第三方服务公司配合，采取历史资料分析，会商研判，实地排查等形式开展风险普查。该项目于 2022 年底前完成清城区水旱灾害风险普查全部调查工作，同时编制了《清城区水旱灾害风险普查技术总结报告》，相关调查成果均已上传至水旱灾害普查系统并通过审核。项目总体上取得了较高的完成度，实现了清城区水旱灾害防御综合能力提升的整体目标。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1. 农村人居环境整治。2022 年清城区石角镇回岐新村环境整治提升建设工程和 2022 年清城区源潭镇迎咀新屋村环境整治提升建设工程的实施，完成了石角镇回岐新村、源潭镇迎咀新屋村两个移民村的环境整治提升建设工程，建立了两个移民村村庄清洁长效管护机制，实现可持续影响目标。

2. 全面推进河长制湖长制。2022 年清远市清城区河道水面保洁项目的实施，基本实现了“四无”目标，即河面无杂草、无漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾，已达到项目预计效果。50 平方公里以下河流河道管理范围划定项目的实施，完成流域面积

50 平方公里以下河流河湖管理范围划定工作，划界长度 260.09 公里。北江二桥至飞来寺段碧道建设项目的实施，完成 9.6 公里碧道标识系统。

3. 自然灾害风险普查。2022 年清城区水旱灾害风险普查项目的实施，完成清城区水旱灾害风险普查全部调查工作，同时编制了《清城区水旱灾害风险普查技术总结报告》，相关调查成果均已上传至水旱灾害普查系统并通过审核。

4. 最严格水资源管理制度考核。清远市清城区迎咀灌区农业水价综合改革试点项目的实施，完成水量分解、节水配套改造面积 9.25 万亩，清远市清城区节水型社会达标建设项目于 2023 年 1 月份通过省级验收，我区节水型社会已创建成功。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至 2022 年 12 月 31 日，涉农资金共支出 655.79 万元，预算执行率为 39.42%，其中：省级涉农资金 655.79 万元，执行率 39.42%，剩余 1008.01 万元未支付，导致绩效目标偏离。后续将建立沟通机制，加强与财政部门沟通，及时支付资金，同时，加快涉农资金的整合与使用，督促项目单位加快项目建设进度，在保障资金安全的前提下，加快及简化涉农资金支付。

三、其他需要说明的问题

无